

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मान्यवर व्यक्तींची स्मारक बांधणे तसेच ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देणे(2225-3636) मंजूर कामाची सदयस्थिती. ( रक्कम लाखात)

अ.क्र.	प्रकल्पाचे मंजूर कामाचे नाव	निधी मंजूर आदेश क्र. व दिनांक.	प्रकल्प मंजूर रक्कम	खर्च	आराखड्यानुसार खर्च झाला आहे काय?	प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले काय?	पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाचा वापर कशासाठी होत आहे?	प्रकल्पाचा लाभ अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना होत आहे काय?	बांधकाम अद्याप सुरु न झालेल्या प्रकल्पांचा मंजूर अनुदानासह तपशील.	कामाची सदयस्थिती.	शेरा
1	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बांधकाम करणेबाबत. मौजे खराबखांडगाव	मा. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग लातूर यांचे निधी वितरण आदेश क्र. 1229 दिनांक 19.03.2018	1,78,86,151/-	1,47,42,414/-	होय, मा. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग देगलूर यांचे MB REPORT नुसार 79% बांधकाम संस्थेने पूर्ण केले आहे.	नाही	बांधकाम पूर्ण झालेले नसल्या कारणाने वापर होत नाही.	अपूर्ण बांधकाम असल्या कारणाने लाभा विषयीचा तपशील देणे योग्य नाही.	निरंक	सदरील प्रकल्प मंजूर होऊन २ वर्षे पूर्ण झालेले आहे व प्रकल्पाचे बांधकाम हे 79% पूर्ण झालेले आहे.	
2	संवाधि सांस्कृतिक सभागृह, विपशना केंद्र, ग्रंथालय, अभ्यासिका इत्यादी बांधकाम करणेबाबत मौजे देगलूर ता. देगलूर जि. नांदेड.	मा. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग लातूर यांचे निधी वितरण आदेश क्र. 1285 दिनांक 22/03/2019	2,70,00,000	निरंक	प्रकल्पास अद्यापपर्यंत तांत्रिक मान्यता मिळालेली नाही म्हणून बांधकाम सुरु केलेले नाही.	नाही	निरंक	निरंक	सदरील संस्थेला अनुदान शासकीय स्वरूपात रक्कम रु.270.00	सदरील प्रकल्प मंजूर होऊन १ वर्षे पूर्ण झालेले आहे व प्रकल्पाचे बांधकाम हे सुरु झालेले नाही.	
3	विभ्रलन सांस्कृतिक सभागृह, विपशना केंद्र, ग्रंथालय, अभ्यासिका इत्यादी बांधकाम करणेबाबत मौजे कबनूर ता. मुखेड जि. नांदेड.	मा. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग लातूर यांचे निधी वितरण आदेश क्र. 1285 दिनांक 22/03/2019	1,80,00,000	निरंक	सदरील प्रकल्प रद्द करण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयास कळविण्यात आलेले आहे.	नाही	निरंक	निरंक	सदरील संस्थेला अनुदान शासकीय स्वरूपात रक्कम रु.180.00	सदरील प्रकल्प मंजूर होऊन १ वर्षे पूर्ण झालेले आहे व प्रकल्पाचे बांधकाम हे सुरु झालेले नाही.	
4	योगा हॉल, सांस्कृतिक सभागृह इत्यादी बांधकाम करणेबाबत मौजे एकदरा ता. जि. नांदेड.	मा. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग लातूर यांचे निधी वितरण आदेश क्र. 1285 दिनांक 22/03/2019	1,80,00,000	निरंक	सदरील प्रकल्पास अद्यापपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्यात आलेला आहे.	नाही	निरंक	निरंक	सदरील संस्थेला अनुदान शासकीय स्वरूपात रक्कम रु.180.00	सदरील प्रकल्प मंजूर होऊन १ वर्षे पूर्ण झालेले आहे व प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी नसल्या कारणाने प्रकल्पाचे बांधकाम हे सुरु झालेले नाही.	

अ.क्र.	प्रकल्पाचे मंजूर कामाचे नाव	निधी मंजूर आदेश क्र. व दिनांक.	प्रकल्प मंजूर रक्कम	खर्च	आराखड्यानुसार खर्च झाला आहे काय?	प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले काय?	पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाचा वापर कशासाठी होत आहे?	प्रकल्पाचा लाभ अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना होत आहे काय?	बांधकाम अद्याप सुरु न झालेल्या प्रकल्पांचा मंजूर अनुदानासह तपशील.	कामाची सद्यस्थिती.	शेरा
5	महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे स्मारक बांधकाम करणेबाबत मौजे होकर्णा तांडा ता. मुखेड जि. नांदेड.	मा. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांचे निधी वितरण आदेश क्र.२७२ दिनांक. 23/03/2019.	4,49,99,922	1,49,99,997	होय, मा. उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगलूर यांनी सदरील बांधकामाचे मोजमाप पुस्तीकेनुसार 39% बांधकाम पूर्ण झाले असल्याचे या कार्यालयास कळविले आहे.	नाही	निरंक	निरंक	बांधकाम सुरु करण्यात आलेले आहे, तसेच पहिला हमा वर्ग करण्यात आलेला आहे.	सदरील प्रकल्प मजूर होऊन १ वर्ष पूर्ण झालेले आहे व सस्थेने प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु केलेले असून मा. उप विभागीय, अभिंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग देगलूर यांनी प्रकल्पाचे बांधकाम 39% पूर्ण झाल्यचे प्रमाणपत्र देलेले आहे.	