

अ.क्र.	जिल्हा	क्षेत्र	वर्ष	उदिष्ट	मंजूर घरकूल	बांधकाम पूर्ण	प्रगती पथावरील	अद्याप बांधकाम सुरु न केलेले	एकूण प्राप्त निधी	प्रत्यक्ष खर्च	शासनास समर्पित केलेला निधी	शिल्लक निधी	शेरा	
१	नांदेड	महानगर पालिका	2010-11	797	797	797	0	490	1076	0	0	1075.95		
			2011-12	880	880	125	0	0	481.85	33.007	0	1524.7963		
			2012-13	0	0	0	0	0	0	169.68	0	1355.117		
			2013-14	0	0	0	0	0	0	175.22	0	1179.9		
			2014-15	0	0	0	0	0	0	494.6	0	685.3		
			2015-16	0	0	0	0	0	0	779.41	0	-94.11		
			2016-17	0	0	0	0	0	0	1796	294.74	0		1407.15
			2017-18	1000	626	395	0	231	1179.2	678.73	0	1907.6		
			2018-19	2000	1567	857	830	145	2300	845.46	0	3362.13		
			2019-20	0	0	0	0	0	0	1297.3	0	2064.83		
			2020-21	500	0	0	0	0	0	40	1342.2	0		762.60
एकूण				5177	3870	2174	830	866	6873	6110.4	0	762.60		

रमाई आवास योजना-शहरी सन २०१०-११ ते २०२०-२१ या कालावधीचा भौतिक प्रगती व आर्थिक प्रगती अहवाल

प्रपत्र - 2

अ.क्र.	जिल्ह्याचे नाव	आर्थिक वर्ष	नगरपालिका /नगर पंचायत भौतिक प्रगती						आर्थिक प्रगती (रुपये लाखा)					
			उध्दिष्ट	मंजूर घरकुले	पूर्ण घरकुले	बांधकाम सुरु असलेली घरकुले	बांधकाम सुरु नसलेली घरकुले	रद्द करण्यात आलेले घरकुले	एकूण प्राप्त निधी	प्रत्यक्ष खर्च	शासनास समर्पित केलेला निधी	शिल्लक निधी	शिल्लक निधीतून खर्च होणारा निधी	निव्वळ शिल्लक राहाणारा निधी
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	नांदेड	2010-11	521	364	242	74	46	2	690.95	611.04	0	0	0	0
3		2011-12	701	266	191	42	31	2	1214.65	340.84	0	0	0	0
4		2012-13	124	251	185	28	28	10	60.38	201.78	0	0	0	0
5		2013-14	264	117	64	26	27	0	20.91	4.000	0	0	0	0
6		2014-15	200	160	111	28	21	0	295.76	185.745	9	0	0	0
7		2015-16	0	147	109	8	15	15	215	226.75	0	0	0	0
8		2016-17	240	245	111	37	97	0	0	49	0	0	0	0
9		2017-18	0	49	39	8	2	0	0	76.07	0	0	0	0
10		2018-19	268	248	121	72	55	0	1037.98	714.75	0	0	0	0
11		2019-20	186	191	26	140	25	0	431.5	423.91	50.32	1073.9	0	0
12		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1073.9	963.12	110.81
एकूण			2504	2038	1199	463	347	29	3967.13	2833.885	59.32	1073.93	963.115	110.81

रमाई घरकूल											
अ.क्र.	क्षेत्र		उदिष्ट	मंजूर घरकूल	बांधकाम पूर्ण	प्रगती पथावरील	अद्याप बांधकाम सुरु न केलेले	निधी खर्च (लाखात)			शेरा
								प्राप्त	खर्च	शिल्लक	
1	ग्रामीण	2016-17	3157	3157	2671	379	107	332	294.74	1571.38	86 लाभार्थ्यांचे अकाऊंट व्हेरीफाय झाले नसल्यामुळे बांधकाम सुरु झालेले नाही
		2017-18	3000	3000	1502	894	604	0	678.72	1317.53	553 लाभार्थ्यांचे अकाऊंट व्हेरीफाय झाले नसल्यामुळे बांधकाम सुरु झालेले नाही
		2018-19	5030	5030	1126	1730	2174	0	845.46	0	1929 लाभार्थ्यांचे अकाऊंट व्हेरीफाय झाले नसल्यामुळे बांधकाम सुरु झालेले नाही
		2019-20	5113	5113	0	0	5113	0	1297.3	0	तरतूद उपलब्ध नाही
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	सन 2017-18 मध्ये शिल्लक तरतूद 1317.53 लक्ष एवढी होती. सदर निधी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून राज्य शासनाकडे परत करण्यात आला
एकूण			16300	16300	5299	3003	7998	332	3116.22	0	

टिप :- रमाई आवास योजनेतर्गत ऑफ लाईन मंजूर करण्यात आलेले घरकुल या मध्ये तफावत असून काही ऑफलाईन मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांचे अकाऊंट व्हेरीफाय न झाल्यामुळे ऑन लाईन मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे अद्याप सुरु न झालेल्या घरकुलांच्या आकडेवारीत तफावत दिसून येत आहे.

सन 2016-17 रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गतची मंजूरी, व हप्ते वितरण बाबतची सद्दस्थिती

दिनांक 03.12.2020

अ.क्र.	तालुका	उद्दिष्ट	ऑनलाईन मंजूरी	ऑनलाईन मंजूरी शिल्लक	पहिला हप्ता वितरण	पहिला हप्ता शिल्लक	दुसरा हप्ता वितरण	दुसरा हप्ता शिल्लक	तिसरा हप्ता वितरण	तिसरा हप्ता शिल्लक	चौथा हप्ता वितरण	चौथा हप्ता शिल्लक	पुर्ण घरकुल	अपुर्ण घरकुले	पुर्ण घरकुल %
१	अर्धापुर	100	100	0	100	0	100	0	95	5	0	95	100	0	100
२	नायगांव	69	69	0	69	0	69	0	55	14	0	55	68	1	99
३	हि.नगर	57	57	0	55	2	54	1	53	1	0	53	53	4	93
४	देगलुर	311	311	0	310	1	289	21	244	45	0	244	288	23	93
५	हदगांव	356	356	0	346	10	328	18	301	27	0	301	329	27	92
६	नांदेड	299	299	0	281	18	267	14	257	10	0	257	262	37	88
७	मुदखेड	125	121	4	120	1	113	7	103	10	0	103	105	20	84
८	किनवट	166	166	0	160	6	150	10	135	15	0	135	139	27	84
९	लोहा	266	266	0	257	9	230	27	208	22	0	208	219	47	82
१०	उमरी	131	131	0	131	0	117	14	106	11	0	106	106	25	81
११	धर्माबाद	104	104	0	102	2	90	12	83	7	0	83	84	20	81
१२	भोकर	135	131	4	128	3	118	10	102	16	0	102	109	26	81
१३	मुखेड	418	418	0	407	11	371	36	323	48	0	323	336	82	80
१४	कंधार	323	323	0	309	14	275	34	230	45	0	230	249	74	77
१५	माहुर	67	67	0	60	7	59	1	50	9	0	50	51	16	76
१६	बिलोली	230	230	0	212	18	168	44	121	47	0	121	141	89	61
एकुण		3157	3149	8	3047	102	2798	249	2466	332	0	2466	2639	518	84

सन 2017-18 रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गतची मंजूरी, व हप्ते वितरण बाबतची सद्दस्थिती

दिनांक 03.12.2020

अ.क्र.	तालुका	उद्दिष्ट	ऑनलाईन मंजूरी	ऑनलाईन मंजूरी शिल्लक	पहिला हप्ता वितरण	पहिला हप्ता शिल्लक	दुसरा हप्ता वितरण	दुसरा हप्ता शिल्लक	तिसरा हप्ता वितरण	तिसरा हप्ता शिल्लक	चौथा हप्ता वितरण	चौथा हप्ता शिल्लक	पुर्ण घरकुल	अपुर्ण घरकुले	पुर्ण घरकुल %
१	अर्धापुर	55	47	8	46	1	45	1	45	0	41	4	40	15	73
२	हि.नगर	114	113	1	108	5	100	8	96	4	92	4	79	35	69
३	नायगांव	289	245	44	244	1	200	44	180	20	157	23	170	119	59
४	नांदेड	122	115	7	95	20	85	10	79	6	68	11	71	51	58
५	मुदखेड	136	112	24	104	8	89	15	85	4	77	8	79	57	58
६	देगलुर	249	239	10	238	1	197	41	165	32	139	26	140	109	56
७	धर्माबाद	91	85	6	82	3	60	22	54	6	50	4	49	42	54
८	उमरी	149	141	8	129	12	111	18	98	13	90	8	80	69	54
९	किनवट	91	73	18	71	2	66	5	61	5	54	7	46	45	51
१०	हदगांव	404	374	30	329	45	255	74	205	50	146	59	204	200	50
११	माहुर	50	46	4	44	2	39	5	36	3	33	3	25	25	50
१२	कंधार	277	236	41	225	11	152	73	132	20	101	31	120	157	43
१३	लोहा	261	218	43	196	22	136	60	106	30	77	29	99	162	38
१४	भोकर	110	95	15	78	17	56	22	51	5	44	7	39	71	35
१५	मुखेड	367	245	122	244	1	186	58	133	53	97	36	117	250	32
१६	बिलोली	235	194	41	149	45	80	69	59	21	40	19	56	179	24
एकुण		3000	2578	422	2382	196	1857	525	1585	272	1306	279	1414	1586	47

सन 2018-19 रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गतची मंजूरी, व हप्ते वितरण बाबतची सद्दस्थिती

दिनांक 03.12.2020

अ.क्र.	तालुका	उद्दिष्ट	ऑनलाईन मंजूरी	ऑनलाईन मंजूरी शिल्लक	पहिला हप्ता वितरण	पहिला हप्ता शिल्लक	दुसरा हप्ता वितरण	दुसरा हप्ता शिल्लक	तिसरा हप्ता वितरण	तिसरा हप्ता शिल्लक	चौथा हप्ता वितरण	चौथा हप्ता शिल्लक	पुर्ण घरकुल	अपुर्ण घरकुले	पुर्ण घरकुल %
१	अर्धापुर	89	77	12	66	11	42	24	38	4	31	7	38	51	43
२	मुदखेड	222	185	37	184	1	131	53	105	26	71	34	90	132	41
३	हि.नगर	186	164	22	141	23	119	22	96	23	68	28	74	112	40
४	नांदेड	306	177	129	142	35	118	24	101	17	72	29	90	216	29
५	माहुर	93	83	10	72	11	44	28	31	13	16	15	25	68	27
६	नायगांव	472	309	163	271	38	187	84	121	66	55	66	116	356	25
७	कंधार	453	352	101	306	46	157	149	81	76	37	44	108	345	24
८	देगलुर	437	371	66	356	15	159	197	72	87	21	51	91	346	21
९	मुखेड	612	370	242	337	33	181	156	107	74	45	62	127	485	21
१०	हदगांव	659	410	249	321	89	157	164	58	99	9	49	114	545	17
११	किनवट	170	138	32	113	25	78	35	48	30	6	42	26	144	15
१२	उमरी	243	178	65	153	25	90	63	31	59	11	20	29	214	12
१३	बिलोली	383	198	185	103	95	12	91	6	6	2	4	22	361	6
१४	लोहा	378	195	183	77	118	27	50	9	18	0	9	19	359	5
१५	भोकर	179	50	129	22	28	1	21	1	0	0	1	1	178	1
१६	धर्माबाद	148	80	68	56	24	6	50	0	6	0	0	0	148	0
एकुण		5030	3337	1693	2720	617	1509	1211	905	604	444	461	970	4060	19

सन 2019-20 रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गतची मंजूरी, व हप्ते वितरण बाबतची सद्दस्थिती

दिनांक 03.12.2020

अ.क्र.	तालुका	उद्दिष्ट	ऑनलाईन मंजूरी	ऑनलाईन मंजूरी शिल्लक	पहिला हप्ता वितरण	पहिला हप्ता शिल्लक	दुसरा हप्ता वितरण	दुसरा हप्ता शिल्लक	तिसरा हप्ता वितरण	तिसरा हप्ता शिल्लक	चौथा हप्ता वितरण	चौथा हप्ता शिल्लक	पुर्ण घरकुल	अपुर्ण घरकुले	पुर्ण घरकुल %
१	अर्धापुर	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
२	भोकर	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0
३	बिलोली	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
४	देगलुर	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
५	धर्माबाद	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0
६	हदगांव	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0
७	हि.नगर	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
८	कंधार	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0
९	किनवट	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0
१०	लोहा	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0
११	माहुर	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
१२	मुदखेड	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0
१३	मुखेड	1234	0	1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1234	0
१४	नायगांव	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0
१५	नांदेड	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0
१६	उमरी	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0
एकुण		5113	0	5113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5113	0

रमाई आवास योजना- ग्रामीण योजनेअंतर्गत सन 2019-20

बाबतची सद्दस्थिती

दिनांक 03.12.2020

अ.क्र.	तालुका	उद्दिष्ट	ऑनलाईन मंजूरी	ऑनलाईन मंजूरी शिल्लक	पहिला हप्ता वितरण	पहिला हप्ता शिल्लक	दुसरा हप्ता वितरण	दुसरा हप्ता शिल्लक	तिसरा हप्ता वितरण	तिसरा हप्ता शिल्लक	चौथा हप्ता वितरण	चौथा हप्ता शिल्लक	पुर्ण घरकुल	अपुर्ण घरकुले	पुर्ण घरकुल %
१	अर्धापुर	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
२	भोकर	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0
३	बिलोली	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
४	देगलुर	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
५	धर्माबाद	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0
६	हदगांव	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0
७	हि.नगर	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
८	कंधार	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0
९	किनवट	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0
१०	लोहा	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0
११	माहुर	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
१२	मुदखेड	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0
१३	मुखेड	1234	0	1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1234	0
१४	नायगांव	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0
१५	नांदेड	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0
१६	उमरी	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0
एकुण		5113	0	5113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5113	0

एकत्रित रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गतची मंजूरी, व हप्ते वितरण बाबतची सदस्थिती
दिनांक 03.12.2020

अ.क्रं.	तालुका	उद्दिष्ट	ऑनलाईन मंजूरी	ऑनलाईन मंजूरी शिल्लक	पहिला हप्ता वितरण	पहिला हप्ता शिल्लक	दुसरा हप्ता वितरण	दुसरा हप्ता शिल्लक	तिसरा हप्ता वितरण	तिसरा हप्ता शिल्लक	चौथा हप्ता वितरण	चौथा हप्ता शिल्लक	पुर्ण घरकुल	अपुर्ण घरकुले	पुर्ण घरकुल %
१	अर्धापुर	344	224	120	212	12	187	25	178	9	72	106	178	166	52
२	नांदेड	902	591	311	518	73	470	48	437	33	140	297	423	479	47
३	मुदखेड	703	418	285	408	10	333	75	293	40	148	145	274	429	39
४	देगलुर	1347	921	426	904	17	645	259	481	164	160	321	519	828	39
५	हदगांव	1823	1140	683	996	144	740	256	564	176	155	409	647	1176	35
६	उमरी	628	450	178	413	37	318	95	235	83	101	134	215	413	34
७	कंधार	1433	911	522	840	71	584	256	443	141	138	305	477	956	33
८	नायगांव	1090	623	467	584	39	456	128	356	100	212	144	354	736	32
९	किनवट	677	377	300	344	33	294	50	244	50	60	184	211	466	31
१०	लोहा	1155	679	476	530	149	393	137	323	70	77	246	337	818	29
११	हि.नगर	707	334	373	304	30	273	31	245	28	160	85	206	501	29
१२	माहुर	360	196	164	176	20	142	34	117	25	49	68	101	259	28
१३	मुखेड	2631	1033	1598	988	45	738	250	563	175	142	421	580	2051	22
१४	बिलोली	1058	622	436	464	158	260	204	186	74	42	144	219	839	21
१५	भोकर	734	276	458	228	48	175	53	154	21	44	110	149	585	20
१६	धर्माबाद	708	269	439	240	29	156	84	137	19	50	87	133	575	19
एकुण		16300	9064	7236	8149	915	6164	1985	4956	1208	1750	3206	5023	11277	31